BIÊN BẢN THEO DÕI ĐỊA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH KHOAN CỌC KHOAN NHỒI

Dự án: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh	Ngày nghiệm thu: 28/02/2026-01/03/2026
Công trình: Đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh	Bắt đầu: 10h30 ngày 28/02/2026
Hạng mục: Thi công cầu vượt sông Đuống Km016+168	Kết thúc: 00h45 ngày 01/03/2026
Địa điểm: Gia Lâm - TP. Hà Nội	Tên bộ phận: Cọc khoan nhồi - Trụ HN478
Chủ đầu tư: Công ty cp đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VINSPEED	Cọc: C4 Đường kính: D2000
Tư vấn giám sát: Công ty cptv công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO	Biên bản số: ĐSTĐC/CKN04-HN478/06
Nhà thầu: Liên danh nhà thầu SGC - Trung Chính	
Căn cứ Hồ sơ BVTC được duyệt	
Căn cứ Hồ sơ BVBPTC được duyệt	

Lớp thiết kế	Cao độ thiết kế (m)	Mô tả địa chất thiết kế	Thời gian khoan			Cao độ khoan thực tế		Địa chất thực tế	XÁC NHẬN	
			Ngày	Từ	Đến	Từ	Đến		Nhà thầu	TVGS
1	-8,3	Cát mịn màu xám lẫn bùn sét, mùn thực vật, kết cấu xốp	28/02/2026	10h30'	10h45'	-9,52	-10,38	1		
	-16,75			10h45'	11h05'	-10,38	-11,70	1		
2	-16,75	Cát mịn xám đen, kết cấu chặt vừa		11h05'	11h28'	-11,70	-13,62	1		
	-26,7			12h00'	12h15'	-13,62	-15,51	1		
3	-26,7	Sét xám ghi, trạng thái dẻo cứng		12h15'	12h37'	-15,51	-16,70	1		
	-29,4			12h37'	13h00'	-16,70	-18,30	2		
4	-29,4	Cát, sạn, sỏi nhỏ màu xám ghi, kết cấu chặt vừa		13h00'	13h18'	-18,30	-20,41	2		
	-35,1			13h18'	13h34'	-20,41	-22,33	2		
5	-35,1	Sạn, sỏi, cuội cát đa sắc, đa khoáng, kết cấu chặt.		13h34'	13h58'	-22,33	-24,60	2		
	-68,7			13h58'	14h19'	-24,60	-26,90	3		
				14h19'	14h45'	-26,90	-28,70	3		
				14h45'	15h12'	-28,70	-30,64	4		
				15h12'	15h36'	-30,64	-32,68	4		
				15h36'	16h05'	-32,68	-34,71	4		
				16h05'	16h29'	-34,71	-36,82	5		
				16h29'	16h47'	-36,82	-38,95	5		
				16h47'	17h17'	-38,95	-41,12	5		
				17h17'	17h32'	-41,12	-43,25	5		
				17h32'	17h50'	-43,25	-45,36	5		
				17h50'	18h24'	-45,36	-47,17	5		
				18h24'	19h00'	-47,17	-49,54	5		
				19h00'	19h57'	-49,54	-51,68	5		
				19h57'	20h45'	-51,68	-53,57	5		
				20h45'	21h20'	-53,57	-55,32	5		
				21h20'	21h57'	-55,32	-57,13	5		
				21h57'	22h35'	-57,13	-59,27	5		
				22h35'	23h20'	-59,27	-61,05	5		
			01/03/2026	23h20'	00h45'	-61,05	-63,05	5		

Đường kính biên dao gầu đào: D2000

Kiểm tra độ thẳng đứng: Kèm theo kết quả Koden

Kết luận:

Đồng ý tiến hành thi công các công việc tiếp theo ☑

Không đồng ý ☐

LIÊN DANH NHÀ THẦU		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐẠI DIỆN LIÊN DANH	
Nguyễn Đình Thắng	Nguyễn Đăng Hinh	Hoàng Trung Thường