BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ

Công trình: Vinhomes Star City

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02

Địa điểm: Thanh Hoá

Bắt đầu: 14 h 00 ngày 23/3/2026
Kết thúc: 10 h 23 ngày 24/3/2026
Cọc số: P7-13 Đường kính: D800

Máy khoan: 8CT KCN 0003 | Đường kính cọc: D= 800 | Độ sâu kiểm tra vét lắng (lần 1): 45.10 | Cao độ đỉnh casing (vét lắng lần 1): 2.75 | Độ sâu trước khi đổ bê tông: (m)

Khoan	Ko den	Chờ	Hư hỏng Sửa chữa	Thời gian	Ghi chú	Độ sâu (m) (từ đỉnh casing)	Địa chất thực tế	XÁC NHẬN Nhà thầu	XÁC NHẬN TVGS
				14 h 00 Đến 14 h 22 Ngày 23/3/2026		6,88	3.Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy		
				14 h 23 đến 14 h 51 Ngày 23/3/2026		9,83	5.Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo		
				14 h 52 Đến 15 h 50 Ngày 23/3/2026		17,23	9.Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy		
				15 h 51 Đến 16 h 50 Ngày 23/3/2026		21,5	11.Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng		
				16 h 51 Đến 17 h 48 Ngày 23/3/2026		25,6	14.Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi		
				17 h 49 Đến 20 h 07 Ngày 23/3/2026		35,7	15.Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt		
				20 h 08 Đến 20 h 40 Ngày 23/3/2026		37,97	16.Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt		
				20 h 41 Đến 21 h 25 Ngày 23/3/2026		39,50	TK-16.1.Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt		
				21 h 56 Đến 23 h 51 Ngày 23/3/2026		44,15	16.Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt		
				23 h 52 ngày 23/3/2026 đến 00h28 ngày 24/3/2026		45,10	17.Cuội đa màu sắc TT rất chặt		

Đường kính biên dao gầu đào:

Kiểm tra độ thẳng đứng: Bằng Koden ☑ | Bằng Máy kinh vĩ bám theo cần khoan ☐

Ghi chú

Kết luận:

	Họ & tên	Ký tên
Nhà Thầu	Hoàng Văn Thuyết	
Tư vấn giám sát	Phạm Linh	