M3-3 1 1 2 6

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ

Công trình: Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa (Vinhomes Star City)

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02

Địa điểm: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

Bắt đầu 14 h 5 11 / 3 /2026

Kết thúc 6 h 08 12 / 3 /2026

Cọc số 17 - 05 Đường kính D800

Máy khoan: KL-0002 | Đường kính cọc: D800 | Độ sâu kiểm tra vét lắng (lần 1): 45,03 | Cao độ đỉnh casing (vét lắng lần 1): 3.63 | Độ sâu trước khi đổ bê tông: 45,03 (m)

Khoan	Ko den	Chờ	Hư hỏng Sửa chữa	Thời gian	Ghi chú	Độ sâu (m) (từ đỉnh casing)		Địa chất thực tế	XÁC NHẬN Nhà thầu	XÁC NHẬN TVGS
							1,227	Đất san lấp		
				14h40 ÷ 15h45 11/3/2026		12m	6,5 7,72	Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy		
							2 9,72	Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo		
				16h10 ÷ 17h05 11-3/2026			8,2 17,7	Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy		
				17h05 ÷ 17h40 11/3/2026			4,3 22,2	Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng		
				17h45 ÷ 18h55 11/3/2026			4 26,2	Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi		
				11/3/2026 19h00 ÷ 20h30			10 36,2	Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt		
				11/3/2026 20h30 ÷ 21h30			2,5 38,7	Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt		
				11/3/2026 21h30 - 22h00			1,5 40,2	Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt		
				12/3/2026 ~~21h00~~ 4h30 ÷ 6h08			5 45,03	Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt		

Đường kính biên dao gầu đào:

Kiểm tra độ thẳng đứng: Bằng Koden ☑ | Bằng Máy kinh vĩ bám theo cần khoan ☐

Ghi chú

Kết luận:

	Họ & tên	Ký tên
Nhà Thầu	Nguyễn Đỗ Chung	
Tư vấn giám sát	Nguyễn Quốc Hưng	