M3-3.1.1.2.6

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ

Công trình: Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hoa (Vinhomes Star City)

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02

Địa điểm: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

Bắt đầu: 8h00 9/5/2026

Kết thúc: 15h15 9/5/2026

Cọc số: 97 - 153 Đường kính: D800

Máy khoan	Đường kính cọc	Độ sâu kiểm tra vét lắng (lần 1)	Cao độ đỉnh casing (vét lắng lần 1)	Độ sâu trước khi đổ bê tông (m)

Khoan	Ko đen	Chờ	Hư hỏng Sửa chữa	Thời gian	Ghi chú	Độ sâu (m) (từ đỉnh casing)		Địa chất thực tế	XÁC NHẬN Nhà thầu	XÁC NHẬN TVGS
				8h00 – 8h59' 9/5/2026		0,5	3	- Sét lẫn hữu cơ màu xám chảy dẻo		
				9h00 – 9h20' 9/5/2026		2,0	5	- Cát pha màu xám ghi		
				9h20 – 10h30' 9/5/2026		2,3	9	- Sét xám trắng xám xanh		
				10h50 – 11h10' 9/5/2026		4,3	11	- Sét xám vàng xám nâu		
				11h10 – 12h15' 9/5/2026		4,0	14	- Cát thô lẫn màu xám vàng		
				12h15 – 13h15' 9/5/2026		1,0	15	- Cát thô màu xám vàng, xám xanh		
				13h15 – 13h40' 9/5/2026		1,5	16	- Sỏi màu xám vàng xám xanh		
				13h40 – 15h00 9/5/2026	NT 15h khoan Sỏi	1,5	17	- Cát San màu xám vàng, xám xanh		
				15h00 – 15h15 9/5/2026		4,0	16	- Sỏi màu xám vàng, xám xanh		

Đường kính biên dao gầu đào:

Kiểm tra độ thẳng đứng: Bằng Koden ☑ Bằng May kinh vĩ bám theo cần khoan ☐

Ghi chú:

Kết luận:

	Họ & tên	Ký tên
Nhà Thầu	Lê Việt Giang	
Tư vấn giám sát	Chu Văn Dũng	