BIÊN BẢN THEO DÕI ĐỊA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH KHOAN CỌC KHOAN NHỒI

Dự án: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh	**Ngày nghiệm thu:** 03/03/2026 - 04/03/2026
Công trình: Đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh	**Bắt đầu:** 10h30 ngày 03/03/2026
Hạng mục: Thi công cầu vượt sông Đuống Km016+168	**Kết thúc:** ngày 04/03/2026
Địa điểm: Gia Lâm - TP. Hà Nội	**Tên bộ phận: Cọc khoan nhồi - TH:** HN P479
Chủ đầu tư: Công ty cp đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VINSPEED	**Cọc:** C9 **Đường kính: D2000**
Tư vấn giám sát: Công ty cptv công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO	**Biên bản số:**
Nhà thầu: Liên danh nhà thầu SGC - Trung Chính	
Căn cứ Hồ sơ BVTC được duyệt	
Căn cứ Hồ sơ BVBPTC được duyệt	

Lớp thiết kế	Cao độ thiết kế (m)	Mô tả địa chất thiết kế	Thời gian khoan			Cao độ khoan thực tế		Địa chất thực tế	XÁC NHẬN	
			Ngày	Từ	Đến	Từ	Đến		Nhà thầu	TVGS
1	-6,74 -9,64	Sét pha màu xám đen, trạng thái dẻo mềm	03/03/26	10h30	10h57	-6,72	-8,81	1 (1)		
				10h57	11h26	-8,81	-10,88	2 (2)		
2	-9,64 -15,44	Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo cứng		12h55	13h25	-10,88	-12,94	2 (3)		
				13h25	13h58	-12,94	-14,10	2 (4)		
3	-15,44 -31,24	Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa		13h58	14h24	-14,10	-16,14	3 (5)		
				14h24	14h45	-16,14	-18,22	3 (6)		
4	-31,24 -33,34	Sét màu xám đen, trạng thái dẻo cứng		14h45	15h04	-18,22	-20,43	3 (7)		
				15h04	15h20	-20,43	-22,56	3 (8)		
5	-33,34 -38,54	Cát, sạn, sỏi đa khoáng, đa sắc kết cấu chặt		15h20	15h44	-22,56	-24,67	3 (9)		
				15h44	16h00	-24,67	-26,73	3 (10)		
6	-38,54 -67,29	Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt		16h00	16h16	-26,73	-28,87	3 (11)		
				16h16	16h33	-28,87	-31,01	3 (12)		
				16h33	16h57	-31,01	-33,12	4 (13)		
				16h57	17h20	-33,12	-35,08	5 (14)		
				17h20	09h08	-35,08	-37,06	5 (15)		
			04/03/26	09h08	09h51	-37,06	-39,12	6 (16)		
				09h51	10h28	-39,12	-40,98	6 (17)		
				10h28	11h02	-40,98	-43,10	6 (18)		
				11h02	11h40	-43,10	-45,07	6 (19)		
				12h09	12h46	-45,07	-49,11	6 (20)		
				12h46	13h12	-49,11	-51,23	6 (21)		
				13h12	13h30	-51,23	-53,20	6 (22)		
				13h30	14h15	-53,20	-55,19	6 (23)		
				14h15	14h55	-55,19	-57,22	6 (24)		
				14h55	15h32	-57,22	-59,35	6 (25)		
				15h32	16h00	-59,35	-61,20	6 (26)		
				16h00	16h30	-61,20	-63,00	6 (27)		

Đường kính biên dao gầu đào: D2000

Kiểm tra độ thẳng đứng: Kèm theo kết quả Koden

Kết luận:

Đồng ý tiến hành thi công các công việc tiếp theo ☑

Không đồng ý ☐

LIÊN DANH NHÀ THẦU		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐẠI DIỆN LIÊN DANH	
Hồ Mạnh Cường	Nguyễn Duy Hải	Nguyễn Văn Bình