BIÊN BẢN THEO DÕI ĐỊA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH KHOAN CỌC KHOAN NHỒI

Dự án: Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ
Công trình: Cầu treo - Khu VAP
Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi
Địa điểm: Xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ
Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Bilco
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng SGC

Biên bản số:
Ngày nghiệm thu: 14/03/2025
Bắt đầu 11h00 13/03/2025
Kết thúc 10h15 14/03/2025.
Cọc TP-2 Đường kính: 1200

Lớp thiết kế	Cao độ thiết kế KSĐC (m)	Mô tả địa chất thiết kế	Thời gian khoan			Cao độ khoan thực tế		Địa chất thực tế	Xác nhận	
			Ngày	Từ	Đến	Từ	Đến		Nhà thầu	TVGS
1	+1.49	Cát mịn lẫn bụi, vỏ sò, màu xám nâu, xám ghi, kết cấu xốp		11h09	11h15	+3.20	+1.20	1(M1)		
	-7.010			11h15	11h25	+1.20	-0.85	1(M2)		
2	-7.010	Cát pha - Sét pha màu xám ghi, xám xanh, đôi chỗ lẫn vỏ sò, hữu cơ (gỗ, lá, rễ cây...), trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy		11h25	11h35	-0.85	-2.85	1(M3)		
	-10.21			11h35	11h50	-2.85	-4.85	1(M4)		
3	-10.21	Sét pha màu xám ghi, xám vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng		11h50	12h05	-4.85	-6.85	1(M5)		
	-21.11			12h05	12h15	-6.85	-8.85	2(M6)		
5	-21.11	Cát hạt mịn đến hạt vừa màu xám ghi, xám vàng, đôi chỗ kẹp sét pha, kết cấu chặt vừa đến chặt		17h00	17h15	-8.85	-10.85	2(M7)		
	-53.51			17h15	17h18	-10.85	-12.85	3(M8)		
6	-53.51	Cát mịn đến vừa, màu xám nâu, xám ghi, đôi chỗ lẫn sạn, kết cấu rất chặt		17h18	17h33	-12.85	-14.85	3(M9)		
	-55.5			17h33	17h45	-14.85	-16.85	3(M10)		
				17h45	20h29	-16.85	-18.85	3(M11)		
				20h29	20h40	-18.85	-20.85	3(M12)		
				20h40	20h59	-20.85	-22.85	5(M13)		
				20h59	21h10	-22.85	-24.85	5(M14)		
				21h10	21h29	-24.85	-26.85	5(M15)		
				22h02	22h14	-26.85	-28.85	5(M16)		
				22h14	22h30	-28.85	-30.85	5(M17)		
				1h18	1h25	-30.85	-32.85	5(M18)		
				1h25	1h35	-32.85	-34.85	5(M19)		
				1h35	1h50	-34.85	-36.85	5(M20)		
				1h50	2h08	-36.85	-38.85	5(M21)		
				3h35	3h55	-38.85	-40.85	5(M22)		
				3h55	4h08	-40.85	-42.85	5(M23)		
				4h08	4h20	-42.85	-44.85	5(M24)		
				4h20	4h50	-44.85	-46.85	5(M25)		
				7h32	7h42	-46.85	-48.85	5(M26)		
				7h42	8h23	-48.85	-50.05	5(M27)		
				8h23	8h45	-50.05	-53.05	5(M28)		
				8h45	10h15	-53.05	-55.05	6(M29)		

BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG | TƯ VẤN GIÁM SÁT | NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Đình Hào

Phan Văn Đỡ