M3-3.1.1.2.6

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ

Công trình: Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa (Vinhomes Star City)

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02

Địa điểm: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

Bắt đầu: 8 h 00, 8 / 3 /2026

Kết thúc: 15 h 08, 8 / 3 /2026

Cọc số P7-48 Đường kính: D800

Máy khoan: SGCT-KCN 0003 | Đường kính cọc: D2800 | Độ sâu kiểm tra vét lắng (lần 1): | Cao độ đỉnh casing (vét lắng lần 1): | Độ sâu trước khi đổ bê tông: (m)

Khoan	Koden	Chờ	Hư hỏng Sửa chữa	Thời gian	Ghi chú	Độ sâu (m) (từ đỉnh casing)			Địa chất thực tế	XÁC NHẬN Nhà thầu	XÁC NHẬN TVGS
						2,28		1,77			
				Từ 8 h 00 Đến 8 h 20 Ngày 8 / 3 /2026		3,55		1,5	3.Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy		
				từ 8 h 25 Đến 9 h 35 Ngày 8 / 3 /2026		10,05	2		5.Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo		
				từ 9 h 36 Đến 10 h 00 Ngày 8 / 3 /2026		12,05	1,2		9.Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy		
				từ 10 h 00 Đến 11 h 00 Ngày 8 / 3 /2026		19,25	1,8		11.Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng		
				từ 11 h 00 Đến 11 h 40 Ngày 8 / 3 /2026		19,55	4		14.Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi		
				từ 11 h 40 Đến 13 h 35 Ngày 8 / 3 /2026		23,55	10		15.Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt		
				từ 13 h 35 Đến 14 h 04 Ngày 8 / 3 /2026		33,55	2,5		16.Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt		
				từ 14 h 08 Đến 14 h 20 Ngày 8 / 3 /2026	chưa sỏi	36,6	1,5		TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt		
				từ 14 h 20 Đến 14 h 50 Ngày 8 / 3 /2026		37,55	4		16.Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt		
				từ 14 h 50 Đến 15 h 01 Ngày 8 / 3 /2026		45,15	3,95		17.Cuội đa màu sắc TT rất chặt		

Đường kính biên dao gầu đào:

Kiểm tra độ thẳng đứng: Bằng Koden ☑ | Bằng Máy kinh vĩ bám theo cần khoan ☐

Ghi chú

Kết luận:

	Họ & tên	Ký tên
Nhà Thầu	Hồ Xuân Hùng	
Tư vấn giám sát	Chu Văn Dương	