BIÊN BẢN THEO DÕI ĐỊA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH KHOAN CỌC KHOAN NHỒI

Dự án: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh	**Ngày nghiệm thu: 23/02/2026-24/02/2026**
Công trình: Đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh	**Bắt đầu: 22h10 ngày 23/02/2026**
Hạng mục: Thi công cầu vượt sông Đuống Km016+168	**Kết thúc: 15h50 ngày 24/02/2026**
Địa điểm: Gia Lâm - TP. Hà Nội	**Tên bộ phận: Cọc khoan nhồi - Trụ HN478**
Chủ đầu tư: Công ty cp đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VINSPEED	**Cọc: C6 Đường kính: D2000**
Tư vấn giám sát: Công ty cp tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO	**Biên bản số: ĐSTĐC/CKN06-HN478/06**
Nhà thầu: Liên danh nhà thầu SGC - Trung Chính	
Căn cứ Hồ sơ BVTC được duyệt	
Căn cứ Hồ sơ BVBPTC được duyệt	

Lớp thiết kế	Cao độ thiết kế (m)	Mô tả địa chất thiết kế	Thời gian khoan			Cao độ khoan thực tế		Địa chất thực tế	XÁC NHẬN	
			Ngày	Từ	Đến	Từ	Đến		Nhà thầu	TVGS
1	-8,3	Cát mịn màu xám lẫn bùn sét, mùn thực vật, kết cấu xốp	23/02/2026	22h10	22h25	-9,55	-10,35	1		
	-16,75			22h25	22h45	-10,35	-11,69	1		
2	-16,75	Cát mịn xám đen, kết cấu chặt vừa		22h45	23h04	-11,69	-13,65	1		
	-26,7			23h04	23h24	-13,65	-15,45	1		
3	-26,7	Sét xám ghi, trạng thái dẻo cứng		23h24	23h34	-15,45	-16,60	1		
	-29,4			23h34	23h55	-16,60	-18,13	2		
4	-29,4	Cát, sạn, sỏi nhỏ màu xám ghi, kết cấu chặt vừa	24/02/2026	23h55	00h16	-18,13	-20,34	2		
	-35,1			00h16	00h40	-20,34	-21,77	2		
5	-35,1	Sạn, sỏi, cuội cát đa sắc, đa khoáng, kết cấu chặt.		01h50	02h15	-21,77	-23,52	2		
	-68,7			02h15	02h38	-23,52	-25,11	2		
				02h38	02h52	-25,11	-26,55	2		
				02h52	03h19	-26,55	-28,31	3		
				03h19	03h34	-28,31	-29,34	3		
				03h34	03h58	-29,34	-31,17	4		
				03h58	04h30	-31,17	-33,20	4		
				04h30	05h02	-33,20	-35,02	4		
				05h02	07h00	-35,02	-36,98	5		
				07h00	07h25	-36,98	-39,01	5		
				07h25	07h50	-39,01	-41,03	5		
				07h50	08h15	-41,03	-43,02	5		
				08h15	08h40	-43,02	-45,28	5		
				08h40	09h08	-45,28	-47,12	5		
				09h08	09h32	-47,12	-49,30	5		
				09h32	10h10	-49,30	-51,21	5		
				10h10	11h00	-51,21	-53,32	5		
				12h30	13h10	-53,32	-55,20	5		
				13h10	13h30	-55,20	-57,20	5		
				13h30	14h10	-57,20	-59,50	5		
				14h10	15h00	-59,50	-61,50	5		
				15h00	15h50	-61,50	-63,00	5		

Đường kính biên dao gầu đào: D2000

Kiểm tra độ thẳng đứng: Kèm theo kết quả Koden

Kết luận:

Đồng ý tiến hành thi công các công việc tiếp theo ☑

Không đồng ý ☐

LIÊN DANH NHÀ THẦU		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐẠI DIỆN LIÊN DANH	
Bạch Văn Tuấn	Nguyễn Đăng Hinh	Hoàng Trung Thường