M3-3.1.1.2.6

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ

Công trình: Vinhomes Star City

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02

Địa điểm: Thanh Hoá

Bắt đầu: 5 h 10 / 22 / 3 /2026

Kết thúc: 18 h 22 / 22 / 3 /2026

Cọc số: P11-141 Đường kính: D800

Máy khoan: SGCKN.0002 | Đường kính cọc: | Độ sâu kiểm tra vét lắng (lần 1): | Cao độ đỉnh casing (vét lắng lần 1): | Độ sâu trước khi đổ bê tông: (m)

Khoan	Ko den	Chờ	Hư hỏng Sửa chữa	Thời gian	Ghi chú	Độ sâu (m) (từ đỉnh casing)	Địa chất thực tế	XÁC NHẬN Nhà thầu	XÁC NHẬN TVGS
						-0,85	Đất lấp		
				5 h 10 Đến 5 h 20 Ngày 22/3/2026		-2,45	2.Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm		
				5 h 20 Đến 5 h 40 Ngày 22/3/2026		-12,65	3.Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy		
				7 h 00 Đến 7 h 40 Ngày 22/3/2026		-17,85	7.Sét- đôi chỗ kép cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm		
				7 h 40 Đến 9 h 20 Ngày 22/3/2026		-28,55	11.Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng		
				9 h 20 Đến 10 h 20 Ngày 22/3/2026		-35,35	12.Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát		
				10 h 20 Đến 11 h 00 Ngày 22/3/2026		-37,85	13.Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo		
Chạm sại 47,5m				11 h 00 Đến 17 h 02 Ngày 22/3/2026		-47,5	14.Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi		
				17 h 02 Đến 18 h 22 Ngày 22/3/2026		-51,52	16.Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt		

Đường kính biên dao gầu đào:

Kiểm tra độ thẳng đứng: Bằng Koden ☑ / Bằng Máy kinh vĩ bám theo cần khoan ☐

Ghi chú

Kết luận:

	Họ & tên	Ký tên
Nhà Thầu	Nguyễn Văn Hiếu	
Tư vấn giám sát	Chu Văn Dũng	